

Datum; 06-05-2025

Beste lezers,

Graag willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot project Wonnebald (Mozartlaan 187) te Den Haag. U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich daarvoor per mail heeft aangemeld. In deze nieuwsbrief leest u meer over de voortgang van de werkzaamheden.

Hoogste punt is bereikt

In week 17 hebben we een belangrijk moment gevierd in de voortgang van ons project: het hoogste punt is bereikt! Met het plaatsen van de staalconstructie op de derde verdieping zijn we weer een grote stap dichterbij de voltooiing. De afgelopen week hebben we ook niet stilgezeten. De laatste kanaalplaatvloeren zijn gelegd en de gevelementen zijn geplaatst. Ook de vier imposante, gelamineerde houten liggers boven de gymzaal zijn inmiddels succesvol aangebracht.

In de loop van deze week verwachten we het dak boven de gymzaal te monteren. Daarmee kunnen we de ruwbouwfase afronden. Het is mooi om te constateren dat we nog altijd op schema liggen, precies zoals we het vooraf hebben gepland.



Update van de planning

Geen bijzonderheden t.a.v. de planning te melden.

In de komende periode.

- Week 19 - starten met stelwerk van de gevel
- Week 22 - starten met de afbouw en afwerking in het gebouw
- Week 23 - aanbrengen gebouwinstallaties (voornamelijk binnen)
- Begin 2026 - oplevering gebouw en schoolplein

Hoe neem ik contact op?

We hopen dat u met deze update voldoende op de hoogte bent gesteld. Mocht u nog vragen of meldingen hebben dan kunt u een mail sturen naar wonnebald@blanksmabouw.nl

Met vriendelijke groet,
Arjan van Zoest (Projectcoördinator)

Blanksmabouw